

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2018-0027
Asunto: Reporte Cuarto Trimestre Pash 2017

Fecha: 27 de Febrero de 2018


M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Cuarto Reporte Trimestral del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN YUCATÁN

Total: 340

Información General del Proyecto														Averaje Financ				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convensio	Programa Fondo Convensio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudo (Registrado)	Comprometido
YUCI6146300964792	Construcción De Cien Ffisa De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 261604	261604	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desuasciones Territoriales del Distrito Federal	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion					
YUCI7170300950167	Construcción De Cinco Macropozos En La Localidad 7 Municipio De Tizimin Yucatan - 161442	161442	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desuasciones Territoriales del Distrito Federal	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	559,850	559,850	559,850	559,850
YUCI7170300950168	Construcción De Cinco Macropozos En La Localidad 7 Municipio De Tizimin Yucatan - 161570	161570	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desuasciones Territoriales del Distrito Federal	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	559,850	559,850	559,850	559,850
YUCI7170300950169	Construcción De Cinco Macropozos En La Localidad 7 Municipio De Tizimin Yucatan - 161678	161678	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desuasciones Territoriales del Distrito Federal	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	559,850	559,850	559,850	559,850



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Destinado)	Avance Financiero Comprobado
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio										
YUC168030804792	Construcción De Cien Fijos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 261094	261094	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución						
YUC17170308950170	Construcción De Cinco Macropisos En La Localidad Y Municipio De Tiximin Yucatan - 161771	161771	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,715	\$119,715	\$119,715	\$119,715	
YUC17170308950171	Aplicación De La Red De Agua Potable En La Calle Setenta Y Tres C Y Juarez Y Cinco De La Colonia Francisco Municipio De Tiximin - 159014	159014	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$726,930	\$726,930	\$726,930	\$726,930	
YUC17170308950172	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 95511	95511	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,455,800	\$1,455,800	\$1,455,800	\$1,455,800	
YUC17170308950173	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios Etapa Uno En La Localidad Y Municipio De Tiximin Yucatan - 68157	68157	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	
YUC17170308950174	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 69555	69555	Yucatan	Tiximin	Xboxon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,298	\$177,298	\$177,298	\$177,298	
YUC17170308950175	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 92845	92845	Yucatan	Tiximin	Xboxon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,764	\$116,764	\$116,764	\$116,764	
YUC17170308950176	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61026	61026	Yucatan	Tiximin	Canote Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,598	\$39,598	\$39,598	\$39,598	
YUC17170308950177	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61823	61823	Yucatan	Tiximin	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,787	\$316,787	\$316,787	\$316,787	
YUC17170308950178	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 78973	78973	Yucatan	Tiximin	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$828,755	\$828,755	\$828,755	\$828,755	
YUC17170308950180	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61392	61392	Yucatan	Tiximin	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$989,960	\$989,960	\$989,960	\$989,960	
YUC17170308950181	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 78992	78992	Yucatan	Tiximin	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,998	\$295,998	\$295,998	\$295,998	
YUC17170308950182	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 69326	69326	Yucatan	Tiximin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,796	\$472,796	\$472,796	\$472,796	
YUC17170308950183	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 92574	92574	Yucatan	Tiximin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,371	\$311,371	\$311,371	\$311,371	
YUC17170308950184	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 95380	95380	Yucatan	Tiximin	Dzonot Abe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607	
YUC17170308950185	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Dzonot Carretero Municipio De Tiximin Yucatan - 158161	158161	Yucatan	Tiximin	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,134,525	\$2,134,525	\$2,134,525	\$2,134,525	
YUC17170308950187	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 69343	69343	Yucatan	Tiximin	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,181,989	\$1,181,989	\$1,181,989	\$1,181,989	
YUC17170308950189	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 93118	93118	Yucatan	Tiximin	Dzonot Heso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607	
YUC17170308950190	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 184501	184501	Yucatan	Tiximin	Dzonot Tzuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$138,303	\$138,303	\$138,303	\$138,303	
YUC17170308950191	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 92634	92634	Yucatan	Tiximin	Kikil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607	
YUC17170308950192	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61057	61057	Yucatan	Tiximin	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,394	\$158,394	\$158,394	\$158,394	
YUC17170308950193	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 71062	71062	Yucatan	Tiximin	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,599	\$177,599	\$177,599	\$177,599	
YUC17170308950194	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61316	61316	Yucatan	Tiximin	Manuel Cepeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$277,189	\$277,189	\$277,189	\$277,189	
YUC17170308950195	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopropietores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 162790	162790	Yucatan	Tiximin	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$291,041	\$291,041	\$291,041	\$291,041	
YUC17170308950196	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 184772	184772	Yucatan	Tiximin	X-Panadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,178	\$92,178	\$92,178	\$92,178	
YUC17170308950197	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 69738	69738	Yucatan	Tiximin	X-Panadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,796	\$472,796	\$472,796	\$472,796	
YUC17170308950198	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tiximin Yucatan - 92963	92963	Yucatan	Tiximin	X-Panadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,371	\$311,371	\$311,371	\$311,371	
YUC17170308950199	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Popolnah Municipio De Tiximin Yucatan - 157008	157008	Yucatan	Tiximin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,033,690	\$2,033,690	\$2,033,690	\$2,033,690	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 340

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Histórico)	Comprometido
YUC16001004792		Construcción De Cien Fiosos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 261604	261604	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución						
YUC1710300950206		Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 150158	150158	Yucatan	Tiximin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$414,390	\$414,390	\$414,390	\$414,390	
YUC1710300950201		Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Popolnah Municipio De Tiximin Yucatan - 157632	157632	Yucatan	Tiximin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$362,837	\$362,837	\$362,837	\$362,837	
YUC1710300950202		Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 154774	154774	Yucatan	Tiximin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,559	\$177,559	\$177,559	\$177,559	
YUC1710300950203		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61082	61082	Yucatan	Tiximin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$593,976	\$593,976	\$593,976	\$593,976	
YUC1710300950204		Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 162796	162796	Yucatan	Tiximin	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$291,041	\$291,041	\$291,041	\$291,041	
YUC1710300950205		Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 104648	104648	Yucatan	Tiximin	San Francisco Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$154,058	\$154,058	\$154,058	\$154,058	
YUC1710300950206		Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61289	61289	Yucatan	Tiximin	San Isidro Kilometro Carretera (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,687	\$299,687	\$299,687	\$299,687	
YUC1710300950207		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61859	61859	Yucatan	Tiximin	San Isidro Kilometro Carretera (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$110,795	\$110,795	\$110,795	\$110,795	
YUC1710300950208		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 93365	93365	Yucatan	Tiximin	San Lorenzo Chilquile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,371	\$311,371	\$311,371	\$311,371	
YUC1710300950209		Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 63305	63305	Yucatan	Tiximin	San Luis Tzucucuk	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,812	\$179,812	\$179,812	\$179,812	
YUC1710300950210		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 95381	95381	Yucatan	Tiximin	San Luis Tzucucuk	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607	
YUC1710300950211		Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 69981	69981	Yucatan	Tiximin	Kalax Yokdzonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,497	\$295,497	\$295,497	\$295,497	
YUC1710300950212		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 92697	92697	Yucatan	Tiximin	Kalax Yokdzonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607	
YUC1710300950213		Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 162912	162912	Yucatan	Tiximin	San Pedro Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,666	\$465,666	\$465,666	\$465,666	
YUC1710300950214		Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 103679	103679	Yucatan	Tiximin	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,412	\$47,412	\$47,412	\$47,412	
YUC1710300950215		Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 63320	63320	Yucatan	Tiximin	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$359,624	\$359,624	\$359,624	\$359,624	
YUC1710300950216		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61978	61978	Yucatan	Tiximin	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$110,795	\$110,795	\$110,795	\$110,795	
YUC1710300950217		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 61266	61266	Yucatan	Tiximin	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$197,992	\$197,992	\$197,992	\$197,992	
YUC1710300950218		Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 71148	71148	Yucatan	Tiximin	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$591,997	\$591,997	\$591,997	\$591,997	
YUC1710300950219		Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 62360	62360	Yucatan	Tiximin	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,687	\$299,687	\$299,687	\$299,687	
YUC1710300950220		Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 103207	103207	Yucatan	Tiximin	Sucopo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,940	\$141,940	\$141,940	\$141,940	
YUC1710300950222		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 92796	92796	Yucatan	Tiximin	Sucopo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$505,977	\$505,977	\$505,977	\$505,977	
YUC1710300950223		Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Tiximucal Municipio De Tiximin Yucatan - 130100	158100	Yucatan	Tiximin	Tiximucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,269,725	\$2,269,725	\$2,269,725	\$2,269,725	
YUC1710300950225		Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 69445	69445	Yucatan	Tiximin	Tiximucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$590,995	\$590,995	\$590,995	\$590,995	
YUC1710300950226		Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tiximin Yucatan - 95403	95403	Yucatan	Tiximin	Tiximucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,213	\$389,213	\$389,213	\$389,213	
YUC1710300950227		Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tiximin Yucatan - 103290	103290	Yucatan	Tiximin	S-Makulan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,163	\$113,163	\$113,163	\$113,163	

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 340

Información General del Proyecto																	Aprobación Financiera	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Quilates)	Comprometido
YUC161030004792	Construcción De Cien Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 26104	26104	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución					
YUC17170300950226	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 63362	63362	Yucatan	Tizimin	X-Hakalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607
YUC17170300950229	CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 63629	63629	Yucatan	Tizimin	X-Pambiha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,099	\$59,099	\$59,099	\$59,099
YUC17170300950230	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 52898	92898	Yucatan	Tizimin	X-Pambihá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,843	\$77,843	\$77,843	\$77,843
YUC17170300950231	CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA PISOS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 184390	184390	Yucatan	Tizimin	Yacchek	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,176	\$126,176	\$126,176	\$126,176
YUC17170300950232	CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 69812	69812	Yucatan	Tizimin	Yacchekú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,497	\$295,497	\$295,497	\$295,497
YUC17170300950233	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 95143	95143	Yucatan	Tizimin	Yacchek	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607
YUC17170300950234	CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 69853	69853	Yucatan	Tizimin	Yachactun de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,497	\$295,497	\$295,497	\$295,497
YUC17170300950249	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 162029	162029	Yucatan	Tizimin	Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$814,915	\$814,915	\$814,915	\$814,915
YUC17170300950250	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 61162	61162	Yucatan	Tizimin	Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,394	\$158,394	\$158,394	\$158,394
YUC17170300950351	CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 71010	71010	Yucatan	Tizimin	Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,998	\$295,998	\$295,998	\$295,998
YUC17170300950352	CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 69274	69274	Yucatan	Tizimin	Kabichen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$590,995	\$590,995	\$590,995	\$590,995
YUC17170300950353	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 95338	95338	Yucatan	Tizimin	Kabichen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607
YUC17170300950354	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 62191	62191	Yucatan	Tizimin	Kabichen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607
YUC17170300950355	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 93905	93905	Yucatan	Tizimin	Chan Tres Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607
YUC17170300950356	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 62293	62293	Yucatan	Tizimin	Chan Tres Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607
YUC17170300950358	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 93041	93041	Yucatan	Tizimin	Chan Coote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,213	\$389,213	\$389,213	\$389,213
YUC17170300950363	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 180546	180546	Yucatan	Tizimin	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,833	\$232,833	\$232,833	\$232,833
YUC17170300950364	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 61833	61833	Yucatan	Tizimin	Peralzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,197	\$79,197	\$79,197	\$79,197
YUC17170300950365	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 162805	162805	Yucatan	Tizimin	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$174,625	\$174,625	\$174,625	\$174,625
YUC17170300950366	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 61049	61049	Yucatan	Tizimin	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,588	\$39,588	\$39,588	\$39,588
YUC17170300950810	CONSTRUCCION DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMISARIAS VARIAS RUTA UNO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 63291	63291	Yucatan	Tizimin	San Isidro Kankabdom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607
YUC17170300950811	CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA PISOS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 183317	183317	Yucatan	Tizimin	San Jose	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,681	\$79,681	\$79,681	\$79,681
YUC17170300950812	CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 71358	71358	Yucatan	Tizimin	San Jose	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$355,198	\$355,198	\$355,198	\$355,198
YUC17170300950814	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 61925	61925	Yucatan	Tizimin	San Pedro Bacab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$197,992	\$197,992	\$197,992	\$197,992
YUC17170300950815	CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA PISOS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 183498	183498	Yucatan	Tizimin	San Hipolito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,326	\$79,326	\$79,326	\$79,326
YUC17170300950816	CONSTRUCCION DE CIENTO TECHOS DE CONCRETO EN COMISARIAS VARIAS RUTA DOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN - 61300	61300	Yucatan	Tizimin	Luis Rosado Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,197	\$79,197	\$79,197	\$79,197

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN YUCATAN

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 340

Información General del Proyecto																		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Avance Financ.
YUC17170401033879	Construcción De Cien Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 261604	261604	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución						
YUC17170401033879	Suministro E Instalación De Sulfatada En El Municipio De Tizimin Yucatán - 230671	230671	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,920	\$1,920	\$1,920	\$1,920	
YUC17170401033880	Suministro E Instalación De Sulfatada En El Municipio De Tizimin Yucatán - 238459	238459	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$6,560	\$6,560	\$6,560	\$6,560	
YUC17170401033881	Suministro E Instalación De Sulfatada En El Municipio De Tizimin Yucatán - 238320	238320	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$3,280	\$3,280	\$3,280	\$3,280	
YUC17170401033882	Suministro E Instalación De Sulfatada En El Municipio De Tizimin Yucatán - 238587	238587	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$4,920	\$4,920	\$4,920	\$4,920	
YUC17170401033883	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 238036	238036	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,989	\$14,989	\$14,989	\$14,989	
YUC17170401033884	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 237039	237039	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,394	\$12,394	\$12,394	\$12,394	
YUC17170401033885	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 237083	237083	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,874	\$9,874	\$9,874	\$9,874	
YUC17170401033886	Construcción Y Pavimentación De Vías En La Colonia Santo Domingo - 235240	235240	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,201,923	
YUC17170401033887	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 294130	294130	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,747	\$84,883	\$84,883	\$84,883	
YUC17170401033888	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 294126	294126	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,747	\$84,883	\$84,883	\$84,883	
YUC17170401033889	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 293765	293765	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,376	\$26,376	\$26,376	\$26,376	
YUC17170401033891	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 293722	293722	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,873	\$22,442	\$22,442	\$22,442	
YUC17170401033893	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 294639	294639	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,873	\$22,442	\$22,442	\$22,442	
YUC17170401033894	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 294654	294654	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,493	\$89,746	\$89,746	\$89,746	
YUC17170401033895	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 293361	293361	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,410	\$8,410	\$8,410	\$8,410	
YUC17170401033898	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 294871	294871	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$134,608	\$67,325	\$67,325	\$67,325	
YUC17170401033899	Construcción De Noventa Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 301024	301024	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$219,769	\$219,769	\$219,769	\$219,769	
YUC17170401033901	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 302423	302423	Yucatán	Tizimin	Colonia Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,281	\$275,281	\$275,281	\$275,281	
YUC17170401033902	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 293435	293435	Yucatán	Tizimin	Colonia Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,608	\$84,608	\$84,608	\$84,608	
YUC17170401033903	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 293790	293790	Yucatán	Tizimin	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$178,343	\$178,343	\$178,343	\$178,343	
YUC17170401033904	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 302366	302366	Yucatán	Tizimin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$330,337	\$330,337	\$330,337	\$330,337	
YUC17170401033905	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299553	299553	Yucatán	Tizimin	Chankab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$446,449	\$446,449	\$446,449	\$446,449	
YUC17170401033906	Construcción De Ciento Cincuenta Fiosos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 293324	293324	Yucatán	Tizimin	Chankab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$115,746	\$115,746	\$115,746	\$115,746	
YUC17170401033907	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299604	299604	Yucatán	Tizimin	Dzonot Aka	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,281	\$275,281	\$275,281	\$275,281	
YUC17170401033908	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 302360	302360	Yucatán	Tizimin	Dzonot Carrerero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,393	\$385,393	\$385,393	\$385,393	
YUC17170401033909	Suministro E Instalación De Sulfatada En El Municipio De Tizimin Yucatán - 272249	272249	Yucatán	Tizimin	Dzonot Carrerero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$55,374	\$55,374	\$55,374	\$55,374	

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN YUCATAN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Acreditado
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico										
YUC16090804792	Construcción De Cien Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 26109	26109	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución							
YUC17170401033910	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299644	299644	Yucatán	Tizimin	Donon Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,201	\$275,201	\$275,201	\$275,201	\$275,201	
YUC17170401033911	Construcción De Cien Techos De Concreto En Combarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatán - 281434	281434	Yucatán	Tizimin	Manuel Cepeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,603	\$275,603	\$275,603	\$275,603	\$275,603	
YUC17170401033912	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299754	299754	Yucatán	Tizimin	Manuel Cepeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	
YUC17170401033913	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 240224	240224	Yucatán	Tizimin	Nuevo Leon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,270	\$49,270	\$49,270	\$49,270	\$49,270	
YUC17170401033914	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299764	299764	Yucatán	Tizimin	X-Hanabucro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,201	\$275,201	\$275,201	\$275,201	\$275,201	
YUC17170401033915	Suministro E Instalación De Saneamiento En El Municipio De Tizimin Yucatán - 274242	274242	Yucatán	Tizimin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$55,374	\$55,374	\$55,374	\$55,374	\$55,374	
YUC17170401033916	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 243756	243756	Yucatán	Tizimin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,254	\$131,254	\$131,254	\$131,254	\$131,254	
YUC17170401033917	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 245976	245976	Yucatán	Tizimin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,441	\$103,441	\$103,441	\$103,441	\$103,441	
YUC17170401033918	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299836	299836	Yucatán	Tizimin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$604,720	\$604,720	\$604,720	\$604,720	\$604,720	
YUC17170401033919	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299652	299652	Yucatán	Tizimin	San Arturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,975	\$54,975	\$54,975	\$54,975	\$54,975	
YUC17170401033920	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 240035	240035	Yucatán	Tizimin	San Arturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,650	\$71,650	\$71,650	\$71,650	\$71,650	
YUC17170401033922	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 236438	236438	Yucatán	Tizimin	Santa Rosa Concepcion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,145	\$78,145	\$78,145	\$78,145	\$78,145	
YUC17170401033923	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Combarias Varias Del Municipio De Tizimin Yucatán - 305289	305289	Yucatán	Tizimin	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	
YUC17170401033924	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 293706	293706	Yucatán	Tizimin	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,002	\$8,002	\$8,002	\$8,002	\$8,002	
YUC17170401033925	Suministro E Instalación De Saneamiento En El Municipio De Tizimin Yucatán - 237263	237263	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$362,452	\$362,452	\$362,452	\$362,452	\$362,452	
YUC17170401033927	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 305294	305294	Yucatán	Tizimin	Nuevo Tzucuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$274,873	\$274,873	\$274,873	\$274,873	\$274,873	
YUC17170401033928	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 240027	240027	Yucatán	Tizimin	Nuevo Tzucuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,128	\$119,128	\$119,128	\$119,128	\$119,128	
YUC17170401033929	Suministro E Instalación De Saneamiento En El Municipio De Tizimin Yucatán - 273374	273374	Yucatán	Tizimin	Tixcanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$55,374	\$55,374	\$55,374	\$55,374	\$55,374	
YUC17170401033930	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299709	299709	Yucatán	Tizimin	Yanchoku	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$220,225	\$220,225	\$220,225	\$220,225	\$220,225	
YUC17170401033931	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 302365	302365	Yucatán	Tizimin	Ychactun de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,201	\$275,201	\$275,201	\$275,201	\$275,201	
YUC17170401034178	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 240143	240143	Yucatán	Tizimin	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,206	\$131,206	\$131,206	\$131,206	\$131,206	
YUC17170401034225	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 240205	240205	Yucatán	Tizimin	Chan Tres Hoyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,739	\$93,739	\$93,739	\$93,739	\$93,739	
YUC17170401034226	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Chan Cenote Municipio De Tizimin Yucatán - 235026	235026	Yucatán	Tizimin	Chan Cenote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,104,176	\$2,104,176	\$2,104,176	\$2,104,176	\$2,104,176	
YUC17170401034299	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 299911	299911	Yucatán	Tizimin	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	
YUC17170401034300	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 240260	240260	Yucatán	Tizimin	San Pedro Sactoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,920	\$59,920	\$59,920	\$59,920	\$59,920	
YUC17170401035194	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 240235	240235	Yucatán	Tizimin	San Isidro Kankabzonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,829	\$48,829	\$48,829	\$48,829	\$48,829	
YUC17170401035195	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatán - 305286	305286	Yucatán	Tizimin	San Pedro Bacab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 340

Información General del Proyecto														Avance Financiero				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido
YUC1616030004792	Construcción De Cien Fises De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 261601	261604	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución						
YUC17170401035196	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 243600	243600	Yucatan	Tizimin	San Pedro Bazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$80,590	\$80,590	\$80,590	\$80,590
YUC17170401035197	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigmentos En Combario Varios Hec Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 279500	279500	Yucatan	Tizimin	San José Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$116,252	\$116,252	\$116,252	\$116,252
YUC17170401035198	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 299850	299850	Yucatan	Tizimin	San José Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$54,975	\$54,975	\$54,975	\$54,975
YUC17170401035199	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 240101	240101	Yucatan	Tizimin	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$85,925	\$85,925	\$85,925	\$85,925
YUC17170401035200	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 299543	299543	Yucatan	Tizimin	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$54,975	\$54,975	\$54,975	\$54,975
YUC17170401035201	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 240172	240172	Yucatan	Tizimin	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,465	\$50,465	\$50,465	\$50,465
YUC17170401035202	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 305394	305394	Yucatan	Tizimin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$164,923	\$164,923	\$164,923	\$164,923
YUC17170401035203	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biopigmentos En Combario Varios Hec Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 279540	279540	Yucatan	Tizimin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$116,252	\$116,252	\$116,252	\$116,252
YUC17170401035204	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 240220	240220	Yucatan	Tizimin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,980	\$51,980	\$51,980	\$51,980
YUC17170401035205	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 305432	305432	Yucatan	Tizimin	Santa Rosa y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$384,822	\$384,822	\$384,822	\$384,822
YUC17170401035206	Suministro E Instalacion De Sefalatica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 240037	240037	Yucatan	Tizimin	Santa Rosa y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017		\$18,041	\$18,041	\$18,041	\$18,041
YUC17170401035207	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 240125	240125	Yucatan	Tizimin	Santa Rosa y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$33,098	\$33,098	\$33,098	\$33,098
YUC17170401035208	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 305436	305436	Yucatan	Tizimin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$164,924	\$164,924	\$164,924	\$164,924
YUC17170401035209	Construcción Del Comedor Comunitario En La Cámara De Santa María Municipio De Tizimin Yucatan - 274134	274134	Yucatan	Tizimin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$486,273	\$486,273	\$486,273	\$486,273
YUC17170401035500	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 305337	305337	Yucatan	Tizimin	Teapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$109,949	\$109,949	\$109,949	\$109,949
YUC17170401035505	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 318202	240202	Yucatan	Tizimin	Trancorral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,730	\$20,730	\$20,730	\$20,730



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIAL MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN



Aviso Físico									
Devengado	Ejecutado	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Actual	Observaciones
			0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
559,850	559,850	559,850	100.00	50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: HINGUÑA
559,850	559,850	559,850	100.00	50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: HINGUÑA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
559,850	559,850	559,850	100.00	50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: HINGUÑA



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN


REO	Desarrollado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
				0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto informacion sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecucion.
	\$119,715	\$119,715	\$119,715	100.00	50	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$721,930	\$728,930	\$728,930	100.00	50	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA
	\$1,455,800	\$1,455,800	\$1,455,800	100.00	50	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTOS TERMINADOS AL 100 POR CIENTO / Fisica: PROYECTOS AL 100 POR CIENTO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$50,267	\$58,267	\$58,267	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$177,298	\$177,298	\$177,298	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Fisica: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$116,764	\$116,764	\$116,764	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$39,598	\$39,598	\$39,598	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$316,787	\$316,787	\$316,787	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$828,795	\$828,795	\$828,795	100.00	50	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
	\$989,960	\$989,960	\$989,960	100.00	50	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$295,998	\$295,998	\$295,998	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$472,796	\$472,796	\$472,796	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Fisica: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$311,371	\$311,371	\$311,371	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$194,607	\$194,607	\$194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$2,134,525	\$2,134,525	\$2,134,525	100.00	50	Metros Cuadrados	2,184	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$1,181,989	\$1,181,989	\$1,181,989	100.00	50	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$194,607	\$194,607	\$194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$138,303	\$138,303	\$138,303	100.00	50	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$194,607	\$194,607	\$194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$150,394	\$150,394	\$150,394	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$177,599	\$177,599	\$177,599	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$277,189	\$277,189	\$277,189	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$291,041	\$291,041	\$291,041	100.00	50	Pistas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
	\$92,178	\$92,178	\$92,178	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$472,796	\$472,796	\$472,796	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$311,371	\$311,371	\$311,371	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
	\$2,033,690	\$2,033,690	\$2,033,690	100.00	50	Metros Cuadrados	3,276	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
TRIMESTRE VIGENTE

MES				Avance Físico				Observaciones	
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resintegr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
8414,398	8414,398	8414,390	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9367,837	9367,837	9367,837	100.00	50	Metros Cuadrados	1,276	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8177,559	8177,559	8177,559	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8593,976	8593,976	8593,976	100.00	50	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8291,041	8291,041	8291,041	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8154,058	8154,058	8154,058	100.00	50	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8299,687	8299,687	8299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8118,795	8118,795	8118,795	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8311,371	8311,371	8311,371	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8179,812	8179,812	8179,812	100.00	50	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
8194,607	8194,607	8194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8295,497	8295,497	8295,497	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8194,607	8194,607	8194,607	100.00	50	Metro Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8465,666	8465,666	8465,666	100.00	50	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
847,412	847,412	847,412	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8359,624	8359,624	8359,624	100.00	50	Piezas	17	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
8118,795	8118,795	8118,795	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8197,992	8197,992	8197,992	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8591,997	8591,997	8591,997	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8299,687	8299,687	8299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8141,940	8141,940	8141,940	100.00	50	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8505,977	8505,977	8505,977	100.00	50	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
82,205,725	82,205,725	82,205,725	100.00	50	Metros Cuadrados	2,164	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8590,995	8590,995	8590,995	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8389,213	8389,213	8389,213	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
8113,163	8113,163	8113,163	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

PCO					Avance Físico			Observaciones	
Despejado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Actual	
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$299,607	\$299,607	\$299,607	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$59,099	\$59,099	\$59,099	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$77,043	\$77,043	\$77,043	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$120,176	\$120,176	\$120,176	100.00	50	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$295,497	\$295,497	\$295,497	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$194,607	\$194,607	\$194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$295,497	\$295,497	\$295,497	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$014,915	\$014,915	\$014,915	100.00	50	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
\$150,394	\$150,394	\$150,394	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$295,998	\$295,998	\$295,998	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$590,995	\$590,995	\$590,995	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$194,607	\$194,607	\$194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$299,607	\$299,607	\$299,607	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
\$194,607	\$194,607	\$194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$299,607	\$299,607	\$299,607	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
\$389,213	\$389,213	\$389,213	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$232,833	\$232,833	\$232,833	100.00	50	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$79,197	\$79,197	\$79,197	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$174,625	\$174,625	\$174,625	100.00	50	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
\$39,598	\$39,598	\$39,598	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$299,607	\$299,607	\$299,607	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$79,681	\$79,681	\$79,681	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$355,198	\$355,198	\$355,198	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
\$197,992	\$197,992	\$197,992	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$79,326	\$79,326	\$79,326	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$79,197	\$79,197	\$79,197	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

				Avance Físico		Avance Actualización		Observaciones	
Delegado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance	Actualización	Observaciones
			0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
535,190	535,190	535,190	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5197,992	5197,992	5197,992	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5116,416	5116,416	5116,416	100.00	50	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5523,874	5523,874	5523,874	100.00	50	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5316,787	5316,787	5316,787	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5651,196	5651,196	5651,196	100.00	50	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5108,163	5108,163	5108,163	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
559,938	559,938	559,938	100.00	50	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
546,839	546,839	546,839	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5295,998	5295,998	5295,998	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
579,197	579,197	579,197	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5299,687	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5304,586	5304,586	5304,586	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5109,804	5109,804	5109,804	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5274,711	5274,711	5274,711	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
58,402	58,402	58,402	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
589,766	589,766	589,766	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5157,091	5157,091	5157,091	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
523,371	523,371	523,371	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
519,924	519,924	519,924	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
57,874	57,874	57,874	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

GEO				Avance Físico			Observaciones	
Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Anual
			0.00					
520,390	520,390	520,390	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
516,579	516,579	516,579	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
567,325	567,325	567,325	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00
544,883	544,883	544,883	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00
521,092	521,092	521,092	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
58,002	58,002	58,002	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00
5924,000	5924,000	5924,000	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00
5274,711	5274,711	5274,711	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00
5439,538	5439,538	5439,538	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00
5109,884	5109,884	5109,884	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00
5109,884	5109,884	5109,884	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00
5274,711	5274,711	5274,711	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00
5164,827	5164,827	5164,827	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00
5109,884	5109,884	5109,884	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00
5384,596	5384,596	5384,596	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00
5164,827	5164,827	5164,827	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00
5494,480	5494,480	5494,480	100.00	50	Vivienda	18	100.00	100.00
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
538,983	538,983	538,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00
558,665	558,665	558,665	100.00	50	Lote	0	100.00	100.00

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

EFD				Avance Físico		Avance Anual		Avance Acumulado		Observaciones
Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Rescate	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
531,983	538,983	530,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8116,940	8116,940	8116,940	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
2155,931	2155,931	2155,931	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
277,966	277,966	277,966	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
538,983	538,983	538,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
5728,930	5728,930	5728,930	100.00	50	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICIONES AL 100 POR CIENTO / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
538,983	538,983	538,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8116,940	8116,940	8116,940	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
2272,800	2272,800	2272,800	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8194,914	8194,914	8194,914	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8194,914	8194,914	8194,914	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
2155,931	2155,931	2155,931	100.00	50	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
2155,931	2155,931	2155,931	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
538,983	538,983	538,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8194,914	8194,914	8194,914	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
538,983	538,983	538,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
277,966	277,966	277,966	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8813,956	8813,956	8813,956	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
558,180	558,180	558,180	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8174,419	8174,419	8174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
			0.00		Vivienda	2	100.00		Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8348,838	8348,838	8348,838	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8348,838	8348,838	8348,838	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8290,680	8290,680	8290,680	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8174,419	8174,419	8174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
2232,559	2232,559	2232,559	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
8465,117	8465,117	8465,117	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

Desarrollado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Actual	Observaciones
			0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y si el proyecto se encuentra en ejecución.
5116,279	5116,279	5116,279	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5116,279	5116,279	5116,279	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,419	5174,419	5174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5116,279	5116,279	5116,279	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,419	5174,419	5174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,419	5174,419	5174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5232,559	5232,559	5232,559	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5232,559	5232,559	5232,559	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5639,537	5639,537	5639,537	100.00	50	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
558,140	558,140	558,140	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5465,117	5465,117	5465,117	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,419	5174,419	5174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,419	5174,419	5174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5167,944	5167,944	5167,944	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5251,916	5251,916	5251,916	100.00	50	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
583,972	583,972	583,972	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5111,963	5111,963	5111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5251,916	5251,916	5251,916	100.00	50	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA
527,991	527,991	527,991	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5223,926	5223,926	5223,926	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5167,944	5167,944	5167,944	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5195,935	5195,935	5195,935	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5167,944	5167,944	5167,944	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5111,963	5111,963	5111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
555,981	555,981	555,981	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5195,936	5195,936	5195,936	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5139,954	5139,954	5139,954	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

Ejercicio				Avance Físico			Avance Anual		Avance Actual		Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Actual			
			0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
5363,979	5363,979	5363,979	100.00	50	Vivienda	26	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
555,911	555,911	555,911	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5279,907	5279,907	5279,907	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
583,972	583,972	583,972	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
583,972	583,972	583,972	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5167,984	5167,984	5167,984	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5111,963	5111,963	5111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5111,963	5111,963	5111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA TOTALMENTE / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5223,926	5223,926	5223,926	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	1,600	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
539,361	539,361	539,361	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
526,241	526,241	526,241	100.00	50	Otros	1,200	100.00	100.00			Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
516,401	516,401	516,401	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00			Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
54,920	54,920	54,920	100.00	50	Otros	1,600	100.00	100.00			Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5121,457	5121,457	5121,457	100.00	50	Metros lineales	6	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
526,241	526,241	526,241	100.00	50	Otros	1,400	100.00	100.00			Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
58,200	58,200	58,200	100.00	50	Otros	1,400	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
513,120	513,120	513,120	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00			Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
58,200	58,200	58,200	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
517,304	517,304	517,304	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN YUCATAN

Ejecución del Presupuesto				Avance Físico			Avance Anualizado Actual		Observaciones
Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado	Actual	
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
936,001	936,001	936,001	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,316	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
940,486	940,486	940,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,772	918,772	918,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
900,971	900,971	900,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,772	918,772	918,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
980,971	980,971	980,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
980,971	980,971	980,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,772	918,772	918,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
980,971	980,971	980,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
937,543	937,543	937,543	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,772	918,772	918,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
980,971	980,971	980,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
928,158	928,158	928,158	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9161,943	9161,943	9161,943	100.00	50	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,772	918,772	918,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
940,486	940,486	940,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
980,971	980,971	980,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
946,929	946,929	946,929	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9202,428	9202,428	9202,428	100.00	50	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
940,486	940,486	940,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9121,457	9121,457	9121,457	100.00	50	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,772	918,772	918,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN YUCATAN

AVANCE FISICO									
Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restaturo	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	Avance Actual	Observaciones
			0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
910,486	910,486	910,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
99,386	99,386	99,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
936,081	936,081	936,081	100.00	50	Otros	3,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,041	918,041	918,041	100.00	50	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
928,158	928,158	928,158	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
914,760	914,760	914,760	100.00	50	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
96,560	96,560	96,560	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA
911,480	911,480	911,480	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
98,888	98,888	98,888	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
928,833	928,833	928,833	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
914,823	914,823	914,823	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
944,513	944,513	944,513	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
932,656	932,656	932,656	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
919,492	919,492	919,492	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
910,484	910,484	910,484	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
923,327	923,327	923,327	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
928,158	928,158	928,158	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9121,457	9121,457	9121,457	100.00	50	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
980,971	980,971	980,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
995,456	995,456	995,456	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
99,386	99,386	99,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
914,484	914,484	914,484	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
938,826	938,826	938,826	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
96,241	96,241	96,241	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Fisica: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
918,864	918,864	918,864	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
923,295	923,295	923,295	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Fisica: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
916,628	916,628	916,628	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

RSO					Avance Físico			Observaciones	
Despejado	Ejercido	Pagado	% Avance	Porcentaje	Unidad de Medida	Población	Avance	Actualización	Acción
			0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
91,920	91,920	91,920	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
96,560	96,560	96,560	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Físico: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
93,280	93,280	93,280	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
94,920	94,920	94,920	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
914,989	914,989	914,989	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
912,394	912,394	912,394	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Físico: OBRA FISCAMENTE CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
99,874	99,874	99,874	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
91,201,923	91,201,923	91,201,923	100.00	50	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Físico: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
944,883	944,883	944,883	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
944,883	944,883	944,883	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
920,376	920,376	920,376	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
922,442	922,442	922,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
922,442	922,442	922,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
989,766	989,766	989,766	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
98,410	98,410	98,410	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
967,325	967,325	967,325	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
9219,769	9219,769	9219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
984,600	984,600	984,600	100.00	50	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
9178,343	9178,343	9178,343	100.00	50	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
9330,337	9330,337	9330,337	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
9440,449	9440,449	9440,449	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
9115,746	9115,746	9115,746	100.00	50	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Físico: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
9385,393	9385,393	9385,393	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
955,374	955,374	955,374	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

[Handwritten Signature]

**AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZMIN, YUCATÁN**

Avance Físico									
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
275,281	275,281	275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
275,603	275,603	275,603	100.00	90	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CERRADA FÍSICAMENTE / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
219,898	219,898	219,898	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
949,270	949,270	949,270	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
275,281	275,281	275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
955,374	955,374	955,374	100.00	50	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
913,254	913,254	913,254	100.00	50	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
910,441	910,441	910,441	100.00	50	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
960,720	960,720	960,720	100.00	50	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
954,975	954,975	954,975	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
971,650	971,650	971,650	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
978,145	978,145	978,145	100.00	50	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9219,898	9219,898	9219,898	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
98,002	98,002	98,002	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9362,452	9362,452	9362,452	100.00	50	Otros	1,516	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9274,873	9274,873	9274,873	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9119,128	9119,128	9119,128	100.00	50	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
955,374	955,374	955,374	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9220,225	9220,225	9220,225	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9131,206	9131,206	9131,206	100.00	50	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
993,739	993,739	993,739	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
92,104,176	92,104,176	92,104,176	100.00	50	Metros Cuadrados	2,224	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9219,898	9219,898	9219,898	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
959,928	959,928	959,928	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
948,829	948,829	948,829	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9219,898	9219,898	9219,898	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

MCO				Avance Físico		Avance Financiero		Observaciones	
Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Registro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual/Avance Acum.		
		0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
508,590	508,590	508,590	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
516,252	516,252	516,252	100.00	50	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
554,975	554,975	554,975	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
585,925	585,925	585,925	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
554,975	554,975	554,975	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
550,465	550,465	550,465	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5164,923	5164,923	5164,923	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5116,252	5116,252	5116,252	100.00	50	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
551,988	551,988	551,988	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5384,822	5384,822	5384,822	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
533,098	533,098	533,098	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5164,924	5164,924	5164,924	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5486,273	5486,273	5486,273	100.00	50	Metros Cuadrados	424	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5109,949	5109,949	5109,949	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
520,738	520,738	520,738	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN