

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127500	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135910	135910	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127501	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135977	135977	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127502	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 129091	129091	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127503	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 129339	129339	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127504	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 129650	129650	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127505	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 129527	129527	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127506	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 136100	136100	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127507	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 136256	136256	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127508	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 136247	136247	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127509	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 130196	130196	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127510	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 136080	136080	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127511	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 129894	129894	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127512	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 129261	129261	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127513	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 127976	127976	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127514	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 128218	128218	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127515	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 128886	128886	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127516	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 128818	128818	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127517	Construcción De Muros Firmes Y Pisos Firmes En Cuarenta Y Ocho Viviendas En El Municipio De Tizimin Yucatan - 123958	123958	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construccion De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127554	Construcción De Noventa Y Dos Recamaras Adicionales Cuartos Dormitorios Del Municipio De Tizimin Yucatan - 109959	109959	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127555	Construccion De Noventa Y Dos Recamaras Adicionales Cuartos Dormitorios Del Municipio De Tizimin Yucatan - 112392	112392	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127556	Construcción De Noventa Y Dos Recamaras Adicionales Cuartos Dormitorios Del Municipio De Tizimin Yucatan - 110713	110713	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127557	Vivienda Para Personas Con Capacidades Diferentes - 94643	94643	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127558	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 95118	95118	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127559	Vivienda Para Personas Con Capacidades Diferentes - 94779	94779	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127560	Vivienda Para Personas Con Capacidades Diferentes - 94700	94700	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127561	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 95520	95520	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127562	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 95362	95362	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127563	Vivienda Para Personas Con Capacidades Diferentes - 94561	94561	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127564	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 96682	96682	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127565	Vivienda Para Personas Con Capacidades Diferentes - 94429	94429	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127566	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 95746	95746	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127567	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 95879	95879	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127568	Vivienda Para Personas Con Capacidades Diferentes - 94590	94590	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127570	Construccion De Cincuenta Baños Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 73635	73635	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127571	Construccion De Cincuenta Baños Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 73625	73625	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127572	Construccion De Cincuenta Baños Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 73799	73799	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127573	Construccion De Cincuenta Baños Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 73445	73445	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127593	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 67110	67110	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127594	Construcción De Cincuenta Baños Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 73360	73360	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127595	Construcción De Cincuenta Baños Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 73324	73324	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127596	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 65947	65947	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127597	Construcción De Cincuenta Baños Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 73337	73337	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127598	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 68065	68065	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127599	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 68961	68961	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127600	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 68783	68783	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127601	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 67766	67766	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127602	Construcción De Diez Pozos De Absorción Con Ateneros En El Municipio De Tizimin Yucatan - 62040	62040	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	
YUC18180201127603	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 68682	68682	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127604	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 67506	67506	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127605	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 65545	65545	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127606	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 67424	67424	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127607	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 67372	67372	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127608	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 65783	65783	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127609	Construcción De Diez Pozos De Absorción Con Ateneros En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61945	61945	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	
YUC18180201127610	Construcción De Diez Pozos De Absorción Con Ateneros En El Municipio De Tizimin Yucatan - 62194	62194	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	
YUC18180201127611	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 63998	63998	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127612	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64400	64400	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127613	Construcción De Diez Pozos De Absorción Con Areneros En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61891	61891	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	
YUC18180201127614	Construcción De Diez Pozos De Absorción Con Areneros En El Municipio De Tizimin Yucatan - 62304	62304	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	
YUC18180201127615	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 69099	69099	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127616	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 69027	69027	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127617	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 65421	65421	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127618	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64123	64123	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127619	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64508	64508	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127620	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 63774	63774	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127621	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 65335	65335	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127622	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64489	64489	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127623	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64085	64085	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127624	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64163	64163	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127625	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 65353	65353	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127626	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64025	64025	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127627	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64526	64526	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127628	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60436	60436	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127629	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60730	60730	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127630	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle Setenta Y Ocho Por Veintinueve Hasta La Veintinueve En La Colonia Cnc En La L - 60240	60240	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Urbanización	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127631	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60237	60237	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127632	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60424	60424	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127633	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64240	64240	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127634	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 64466	64466	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127635	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60774	60774	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127636	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60893	60893	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127637	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 61032	61032	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127638	Abstrcción De Diez Pozos De Absorción Con Areneros En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61025	61025	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	
YUC18180201127639	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60216	60216	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127640	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60158	60158	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127641	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60602	60602	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127642	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60547	60547	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127643	Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Setenta Y Uno Por Treinta Y Treinta Y Dos De La Colonia Santo Domingo En La - 60593	60593	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Urbanización	En Ejecución	
YUC18180201127644	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60953	60953	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127645	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 60686	60686	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127646	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 60674	60674	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Otros Proyectos	En Ejecución	
YUC18180201127647	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98133	98133	Yucatán	Tizimin	Xbohóm	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127648	Construcción De Cuarenta Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98634	98634	Yucatán	Tizimin	Cenote Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127649	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60558	60558	Yucatán	Tizimin	Cenote Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus		
YUC17170401033764	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127650	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucata - 135096	135096	Yucatán	Tizimin	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución		
YUC18180201127651	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varía En El Municipio De Tizimin Yucatan - 95768	95768	Yucatán	Tizimin	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127652	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75463	75463	Yucatán	Tizimin	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127653	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60578	60578	Yucatán	Tizimin	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127654	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Colonia Yucatan Municipio De Tizimin - 41389	41389	Yucatán	Tizimin	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución		
YUC18180201127655	Suministro E Instalacion De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135380	135380	Yucatán	Tizimin	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución		
YUC18180201127656	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135503	135503	Yucatán	Tizimin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución		
YUC18180201127657	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 61959	61959	Yucatán	Tizimin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127658	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60085	60085	Yucatán	Tizimin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127659	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Chan San Antonio Municipio De Tizimin Yucatan - 41595	41595	Yucatán	Tizimin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución		
YUC18180201127660	Suministro E Instalación De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135893	135893	Yucatán	Tizimin	Chenekén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución		
YUC18180201127661	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 114109	114109	Yucatán	Tizimin	Dzonot Aké	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127662	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62038	62038	Yucatán	Tizimin	Dzonot Aké	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127663	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60188	60188	Yucatán	Tizimin	Dzonot Aké	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127664	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62072	62072	Yucatán	Tizimin	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127665	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60241	60241	Yucatán	Tizimin	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127666	Construccion De Comedor Comunitario En La Comisaria De Dzonot Carretero En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60200	60200	Yucatán	Tizimin	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Asistencia Social	En Ejecución		
YUC18180201127668	Construcción De Cuarenta Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98270	98270	Yucatán	Tizimin	El Edén (Yaxic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		
YUC18180201127669	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62107	62107	Yucatán	Tizimin	Kiki	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construccion De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127670	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60058	60058	Yucatán	Tizimin	Kikil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127671	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 76058	76058	Yucatán	Tizimin	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127672	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 114279	114279	Yucatán	Tizimin	Libre Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127673	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 96683	96683	Yucatán	Tizimin	Manuel Cepeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127674	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75760	75760	Yucatán	Tizimin	Manuel Cepeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127675	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60566	60566	Yucatán	Tizimin	Manuel Cepeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127676	Suministro E Instalacion De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135596	135596	Yucatán	Tizimin	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127677	Construccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Moctezuma Municipio De Tizimin Yucatan - 41207	41207	Yucatán	Tizimin	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127678	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62202	62202	Yucatán	Tizimin	X- Panhatoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127679	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60135	60135	Yucatán	Tizimin	X- Panhatoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127680	Suministro E Instalacion De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135945	135945	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127681	Suministro E Instalacion De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 136061	136061	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127682	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 114460	114460	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127683	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 114419	114419	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127684	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75835	75835	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127685	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75786	75786	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127686	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60649	60649	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127687	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60708	60708	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127688	Construccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Popolnäh Municipio De Tizimin Yucatan - 41698	41698	Yucatán	Tizimin	Popolnäh	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127689	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Popolnah Municipio De Tizimin Yucatan - 41760	41760	Yucatán	Tizimin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127691	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 76100	76100	Yucatán	Tizimin	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127692	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60488	60488	Yucatán	Tizimin	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127693	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 113554	113554	Yucatán	Tizimin	San Arturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127694	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 113990	113990	Yucatán	Tizimin	San Francisco Yohactón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127695	Construcción De Cuarenta Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98204	98204	Yucatán	Tizimin	San Isidro Kilómetro Catorce (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127696	Construcción De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60963	60963	Yucatán	Tizimin	San Isidro Kilómetro Catorce (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127698	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62393	62393	Yucatán	Tizimin	San Lorenzo Chiquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127699	Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98453	98453	Yucatán	Tizimin	San Luis Tzuctuk	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127700	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60800	60800	Yucatán	Tizimin	San Luis Tzuctuk	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127701	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62128	62128	Yucatán	Tizimin	San Pedro Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127702	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60773	60773	Yucatán	Tizimin	San Pedro Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127703	Construcción De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 97966	97966	Yucatán	Tizimin	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127704	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 97727	97727	Yucatán	Tizimin	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127705	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75609	75609	Yucatán	Tizimin	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127706	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60625	60625	Yucatán	Tizimin	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127707	Suministro E Instalacion De Señaletica En El Municipio De Tizimin Yucatan - 135818	135818	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127708	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 114163	114163	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127709	Construcción De Cuarenta Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98511	98511	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
YUC17170401033764	Construccion De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127710	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62150	62150	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127711	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60211	60211	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127712	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Treinta Y Uno Por Veintidos Y Veinticuatro Veinticuatro Por Treinta Y Uno Y - 60531	60531	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Urbanización	En Ejecución	
YUC18180201127713	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Sucopo Municipio De Tizimin Yucatan - 41521	41521	Yucatán	Tizimin	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	
YUC18180201127715	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62367	62367	Yucatán	Tizimin	X-Makulán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127716	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60196	60196	Yucatán	Tizimin	X-Makulán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127717	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62340	62340	Yucatán	Tizimin	X-Pambihá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127718	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60111	60111	Yucatán	Tizimin	X-Pambihá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127719	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 114363	114363	Yucatán	Tizimin	Yaxchekú	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127721	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 62243	62243	Yucatán	Tizimin	Yohactón de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127722	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60425	60425	Yucatán	Tizimin	Yohactón de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127820	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 61125	61125	Yucatán	Tizimin	X-Uenkál	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127909	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75521	75521	Yucatán	Tizimin	Álamo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127910	Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98218	98218	Yucatán	Tizimin	Kabichén	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201127911	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61045	61045	Yucatán	Tizimin	Kabichén	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201128588	Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98700	98700	Yucatán	Tizimin	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201128589	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60935	60935	Yucatán	Tizimin	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201128591	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 113853	113853	Yucatán	Tizimin	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	
YUC18180201128592	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75693	75693	Yucatán	Tizimin	Luis Rosado Vega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 255

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
YUC17170401033764	Construcción De Cien Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 272984	272984	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128593	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 75912	75912	Yucatán	Tizimin	San José Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128594	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61022	61022	Yucatán	Tizimin	San José Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128595	Construcción De Cuarenta Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98572	98572	Yucatán	Tizimin	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128596	Construccion De Cuarenta Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 95893	95893	Yucatán	Tizimin	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128597	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98643	98643	Yucatán	Tizimin	Santa Rosa y Anexas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128598	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60467	60467	Yucatán	Tizimin	Santa Rosa y Anexas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128599	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 98557	98557	Yucatán	Tizimin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128600	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60433	60433	Yucatán	Tizimin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128638	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatanvvv - 75957	75957	Yucatán	Tizimin	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
YUC18180201128639	Construccion De Setenta Y Cinco Techos De Concreto En Comisarias Varias En El Municipio De Tizimin Yucatan - 60640	60640	Yucatán	Tizimin	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$64,707	\$64,707	\$64,707	\$64,707	\$64,707	\$64,707	\$64,707	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$8,570	\$8,570	\$8,570	\$8,570	\$8,570	\$8,570	\$8,570	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$133,342	\$133,342	\$133,342	\$133,342	\$133,342	\$133,342	\$133,342	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$7,299	\$7,299	\$7,299	\$7,299	\$7,299	\$7,299	\$7,299	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$22,537	\$22,537	\$22,537	\$22,537	\$22,537	\$22,537	\$22,537	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$26,091	\$26,091	\$26,091	\$26,091	\$26,091	\$26,091	\$26,091	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$8,440	\$8,440	\$8,440	\$8,440	\$8,440	\$8,440	\$8,440	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$62,613	\$62,613	\$62,613	\$62,613	\$62,613	\$62,613	\$62,613	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$15,952	\$15,952	\$15,952	\$15,952	\$15,952	\$15,952	\$15,952	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
2018	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	\$6,752	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$16,941	\$16,941	\$16,941	\$16,941	\$16,941	\$16,941	\$16,941	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$3,505	\$3,505	\$3,505	\$3,505	\$3,505	\$3,505	\$3,505	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$3,376	\$3,376	\$3,376	\$3,376	\$3,376	\$3,376	\$3,376	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$48,753	\$48,753	\$48,753	\$48,753	\$48,753	\$48,753	\$48,753	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$8,699	\$8,699	\$8,699	\$8,699	\$8,699	\$8,699	\$8,699	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$8,714	\$8,714	\$8,714	\$8,714	\$8,714	\$8,714	\$8,714	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$5,338	\$5,338	\$5,338	\$5,338	\$5,338	\$5,338	\$5,338	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$399,379	\$399,379	\$399,379	\$399,379	\$399,379	\$399,379	\$399,379	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$1,688	\$1,688	\$1,688	\$1,688	\$1,688	\$1,688	\$1,688	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	\$5,885	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$10,128	\$10,128	\$10,128	\$10,128	\$10,128	\$10,128	\$10,128	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$50,421	\$50,421	\$50,421	\$50,421	\$50,421	\$50,421	\$50,421	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$221,877	\$221,877	\$221,877	\$221,877	\$221,877	\$221,877	\$221,877	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	\$133,126	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	\$88,751	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$86,602	\$86,602	\$86,602	\$86,602	\$86,602	\$86,602	\$86,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	\$38,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	\$177,502	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	\$44,375	100.00	\$0	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	\$28,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	\$9,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$57,970	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$231,881	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$173,911	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$347,822	\$162,720	\$162,720	\$162,720	\$162,720	\$162,720	\$162,720	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$57,970	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$173,911	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$231,881	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$289,852	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,600	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$57,970	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$115,941	\$54,240	\$54,240	\$54,240	\$54,240	\$54,240	\$54,240	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$57,970	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	\$27,120	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$115,941	\$54,240	\$54,240	\$54,240	\$54,240	\$54,240	\$54,240	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$869,555	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$406,800	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$463,762	\$216,960	\$216,960	\$216,960	\$216,960	\$216,960	\$216,960	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$579,703	\$271,200	\$271,200	\$271,200	\$271,200	\$271,200	\$271,200	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$347,822	\$162,720	\$162,720	\$162,720	\$162,720	\$162,720	\$162,720	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$289,852	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,600	\$135,600	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$405,792	\$189,840	\$189,840	\$189,840	\$189,840	\$189,840	\$189,840	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$231,881	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	\$108,480	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$173,911	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$65,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$258,212	\$258,212	\$258,212	\$258,212	\$258,212	\$258,212	\$258,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$61,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$65,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$707,659	\$707,659	\$707,659	\$707,659	\$707,659	\$707,659	\$707,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$190,189	\$190,189	\$190,189	\$190,189	\$190,189	\$190,189	\$190,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$65,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	\$37,009	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$126,266	\$70,266	\$70,266	\$70,266	\$70,266	\$70,266	\$70,266	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$463,859	\$463,859	\$463,859	\$463,859	\$463,859	\$463,859	\$463,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$281,368	\$281,368	\$281,368	\$281,368	\$281,368	\$281,368	\$281,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$61,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	\$33,256	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$414,634	\$414,634	\$414,634	\$414,634	\$414,634	\$414,634	\$414,634	100.00	\$0	Piezas	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,700	\$177,700	\$177,700	\$177,700	\$177,700	\$177,700	\$177,700	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,700	\$177,709	\$177,709	\$177,709	\$177,709	\$177,709	\$177,709	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$236,934	\$236,934	\$236,934	\$236,934	\$236,934	\$236,934	\$236,934	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$237,883	\$237,883	\$237,883	\$237,883	\$237,883	\$237,883	\$237,883	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$301,433	\$301,433	\$301,433	\$301,433	\$301,433	\$301,433	\$301,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINALIZADA
2018	\$535,236	\$535,236	\$535,236	\$535,236	\$535,236	\$535,236	\$535,236	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	\$296,167	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	\$118,467	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$209,729	\$209,729	\$209,729	\$209,729	\$209,729	\$209,729	\$209,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	\$59,233	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$297,353	\$297,353	\$297,353	\$297,353	\$297,353	\$297,353	\$297,353	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$139,477	\$139,477	\$139,477	\$139,477	\$139,477	\$139,477	\$139,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	\$356,824	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	\$118,941	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$77,129	\$77,129	\$77,129	\$77,129	\$77,129	\$77,129	\$77,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$119,631	\$119,631	\$119,631	\$119,631	\$119,631	\$119,631	\$119,631	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$191,517	\$191,517	\$191,517	\$191,517	\$191,517	\$191,517	\$191,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$77,202	\$77,202	\$77,202	\$77,202	\$77,202	\$77,202	\$77,202	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	\$79,754	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	\$59,471	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$178,412	\$178,412	\$178,412	\$178,412	\$178,412	\$178,412	\$178,412	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$122,130	\$122,130	\$122,130	\$122,130	\$122,130	\$122,130	\$122,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA OBSERVACION / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$39,415	\$39,415	\$39,415	\$39,415	\$39,415	\$39,415	\$39,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$412,008	\$412,008	\$412,008	\$412,008	\$412,008	\$412,008	\$412,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$147,776	\$147,776	\$147,776	\$147,776	\$147,776	\$147,776	\$147,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,469	\$177,469	\$177,469	\$177,469	\$177,469	\$177,469	\$177,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$145,196	\$145,196	\$145,196	\$145,196	\$145,196	\$145,196	\$145,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$95,678	\$95,678	\$95,678	\$95,678	\$95,678	\$95,678	\$95,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$89,461	\$89,461	\$89,461	\$89,461	\$89,461	\$89,461	\$89,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$174,419	\$174,419	\$174,419	\$174,419	\$174,419	\$174,419	\$174,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$54,225	\$54,225	\$54,225	\$54,225	\$54,225	\$54,225	\$54,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$666,000	\$666,000	\$666,000	\$666,000	\$666,000	\$666,000	\$666,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$40,661	\$40,661	\$40,661	\$40,661	\$40,661	\$40,661	\$40,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$251,431	\$251,431	\$251,431	\$251,431	\$251,431	\$251,431	\$251,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	\$39,877	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$416,534	\$416,534	\$416,534	\$416,534	\$416,534	\$416,534	\$416,534	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$595,048	\$595,048	\$595,048	\$595,048	\$595,048	\$595,048	\$595,048	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	\$119,010	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$509,217	\$509,217	\$509,217	\$509,217	\$509,217	\$509,217	\$509,217	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	\$178,514	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	\$238,019	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: SERVICIO TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SERVICIO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$108,008	\$108,008	\$108,008	\$108,008	\$108,008	\$108,008	\$108,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$26,713	\$26,713	\$26,713	\$26,713	\$26,713	\$26,713	\$26,713	100.00	\$0	Otros	1,260	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$117,525	\$117,525	\$117,525	\$117,525	\$117,525	\$117,525	\$117,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$61,794	\$61,794	\$61,794	\$61,794	\$61,794	\$61,794	\$61,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,035,630	\$1,035,630	\$1,035,630	\$1,035,630	\$1,035,630	\$1,035,630	\$1,035,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,264	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$206,318	\$206,318	\$206,318	\$206,318	\$206,318	\$206,318	\$206,318	100.00	\$0	Otros	1,560	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$16,880	\$16,880	\$16,880	\$16,880	\$16,880	\$16,880	\$16,880	100.00	\$0	Otros	428	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$344,323	\$344,323	\$344,323	\$344,323	\$344,323	\$344,323	\$344,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,397,860	\$1,397,860	\$1,397,860	\$1,397,860	\$1,397,860	\$1,397,860	\$1,397,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	428	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	\$11,816	100.00	\$0	Otros	254	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$32,431	\$32,431	\$32,431	\$32,431	\$32,431	\$32,431	\$32,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$53,548	\$53,548	\$53,548	\$53,548	\$53,548	\$53,548	\$53,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$249,486	\$249,486	\$249,486	\$249,486	\$249,486	\$249,486	\$249,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$546,712	\$546,712	\$546,712	\$546,712	\$546,712	\$546,712	\$546,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,184	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$406,449	\$406,449	\$406,449	\$406,449	\$406,449	\$406,449	\$406,449	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$415,130	\$415,130	\$415,130	\$415,130	\$415,130	\$415,130	\$415,130	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$174,389	\$174,389	\$174,389	\$174,389	\$174,389	\$174,389	\$174,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	\$32,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$38,815	\$38,815	\$38,815	\$38,815	\$38,815	\$38,815	\$38,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$179,621	\$179,621	\$179,621	\$179,621	\$179,621	\$179,621	\$179,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$22,445	\$22,445	\$22,445	\$22,445	\$22,445	\$22,445	\$22,445	100.00	\$0	Otros	384	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,165,361	\$1,165,361	\$1,165,361	\$1,165,361	\$1,165,361	\$1,165,361	\$1,165,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	384	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	\$296,521	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$147,034	\$147,034	\$147,034	\$147,034	\$147,034	\$147,034	\$147,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$15,192	\$15,192	\$15,192	\$15,192	\$15,192	\$15,192	\$15,192	100.00	\$0	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$18,568	\$18,568	\$18,568	\$18,568	\$18,568	\$18,568	\$18,568	100.00	\$0	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$241,253	\$241,253	\$241,253	\$241,253	\$241,253	\$241,253	\$241,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$95,029	\$95,029	\$95,029	\$95,029	\$95,029	\$95,029	\$95,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$93,309	\$93,309	\$93,309	\$93,309	\$93,309	\$93,309	\$93,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$142,889	\$142,889	\$142,889	\$142,889	\$142,889	\$142,889	\$142,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	\$1,449,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,276	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$802,230	\$802,230	\$802,230	\$802,230	\$802,230	\$802,230	\$802,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,276	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$36,718	\$36,718	\$36,718	\$36,718	\$36,718	\$36,718	\$36,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$193,855	\$193,855	\$193,855	\$193,855	\$193,855	\$193,855	\$193,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$215,025	\$215,025	\$215,025	\$215,025	\$215,025	\$215,025	\$215,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$34,528	\$34,528	\$34,528	\$34,528	\$34,528	\$34,528	\$34,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADO / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$355,826	\$355,826	\$355,826	\$355,826	\$355,826	\$355,826	\$355,826	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$114,137	\$114,137	\$114,137	\$114,137	\$114,137	\$114,137	\$114,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$237,217	\$237,217	\$237,217	\$237,217	\$237,217	\$237,217	\$237,217	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$50,814	\$50,814	\$50,814	\$50,814	\$50,814	\$50,814	\$50,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$50,436	\$50,436	\$50,436	\$50,436	\$50,436	\$50,436	\$50,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$115,479	\$115,479	\$115,479	\$115,479	\$115,479	\$115,479	\$115,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	\$356,196	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$93,368	\$93,368	\$93,368	\$93,368	\$93,368	\$93,368	\$93,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	\$33,761	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$56,073	\$56,073	\$56,073	\$56,073	\$56,073	\$56,073	\$56,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$652,347	\$652,347	\$652,347	\$652,347	\$652,347	\$652,347	\$652,347	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$321,408	\$321,408	\$321,408	\$321,408	\$321,408	\$321,408	\$321,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$599,179	\$599,179	\$599,179	\$599,179	\$599,179	\$599,179	\$599,179	100.00	\$0	Otros	1,516	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$2,254,088	\$2,254,088	\$2,254,088	\$2,254,088	\$2,254,088	\$2,254,088	\$2,254,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,516	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	\$177,913	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$29,075	\$29,075	\$29,075	\$29,075	\$29,075	\$29,075	\$29,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$118,609	\$118,609	\$118,609	\$118,609	\$118,609	\$118,609	\$118,609	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$74,774	\$74,774	\$74,774	\$74,774	\$74,774	\$74,774	\$74,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$33,088	\$33,088	\$33,088	\$33,088	\$33,088	\$33,088	\$33,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRO TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,304	\$59,304	\$59,304	\$59,304	\$59,304	\$59,304	\$59,304	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$438,397	\$438,397	\$438,397	\$438,397	\$438,397	\$438,397	\$438,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	\$59,505	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	\$178,098	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	\$232,257	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$11,686	\$11,686	\$11,686	\$11,686	\$11,686	\$11,686	\$11,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	\$174,192	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$168,950	\$168,950	\$168,950	\$168,950	\$168,950	\$168,950	\$168,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$67,244	\$67,244	\$67,244	\$67,244	\$67,244	\$67,244	\$67,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$296,830	\$296,830	\$296,830	\$296,830	\$296,830	\$296,830	\$296,830	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
2017	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	\$58,140	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
2018	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	\$237,464	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$38,864	\$38,864	\$38,864	\$38,864	\$38,864	\$38,864	\$38,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	\$58,064	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$152,196	\$152,196	\$152,196	\$152,196	\$152,196	\$152,196	\$152,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$348,385	\$348,385	\$348,385	\$348,385	\$348,385	\$348,385	\$348,385	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$29,104	\$29,104	\$29,104	\$29,104	\$29,104	\$29,104	\$29,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	\$290,321	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$35,322	\$35,322	\$35,322	\$35,322	\$35,322	\$35,322	\$35,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$415,562	\$415,562	\$415,562	\$415,562	\$415,562	\$415,562	\$415,562	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION
2018	\$55,239	\$55,239	\$55,239	\$55,239	\$55,239	\$55,239	\$55,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.